

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO								
INTERVENÇÃO:		REFORMA DO PRÉDIO DO NECROTÉRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO								
ENDEREÇO:		RUA BRASÍLIA, Nº 120								
CONVÊNIO:		RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO								
REFERÊNCIA		SINAPI 10_2018 E CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS-VERSÃO 174					REGIME: ADM. INDIRETA/EMPREITADA GLOB			
SERVIÇOS		Valores	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
Custo da obra		R\$ 124.417,54	Valor	% Serv	Valor	% Serv	Valor	% Serv	Valor	% Serv
SERVIÇOS PRELIMINARES		6.464,70	6.464,70	100,00						
PISO INTERNO E EXTERNO		59.736,77	35.842,06	60,00	23.894,71	40,00				
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		18.184,70	9.092,35	50,00	9.092,35	50,00				
FORRO		5.104,45			5.104,45	100,00				
ESQUADRIAS E PEÇAS DE LOUÇAS		26.210,94	13.105,47	50,00	10.484,38	40,00	2.621,09	10,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ESGOTO		1.977,49	1.581,99	80,00	395,50	20,00				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.586,60	793,30	50,00	634,64	40,00	158,66	10,00		
PINTURA		4.579,49					4.579,49	100,00		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		572,40					572,40	100,00		
TOTAL MENSAL				66.879,87		49.606,02		7.931,64		
% MENSAL		100,00%		53,75%		39,87%		6,38%		
TOTAL ACUMULADO				66.879,87		116.485,90		124.417,54		

JOÃO RAMALHO-SP., 15 de fevereiro de 2.019

THIAGO ALVES ADAMI

Eng° Civil - CREA 5069927436
ART 28027230190181798

WAGNER MATHIAS

Prefeito Municipal